



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. MÁRCIUS 20-AI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 749-8/2014/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### VII. NAPIREND

**Tárgy:** A 2013. évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások részletes elszámolása.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>A döntés formája:</b> határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	
<b>Melléklet:</b>	1.sz. Határozati javaslat	<b>Szavazás módja:</b> egyszerű többség

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője, az önkormányzat **ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038** jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” című pályázatát, támogatásra alkalmasnak ítélte.

A **45.803.437 Ft** elszámolható összköltségű projekthez, 94,999814 % támogatási intenzitás mellett, **43.513.180 Ft pályázati támogatás társult**. A projekt keretein belül, megvalósult az **Állomás- Vörösmarty utak felújítása** (aszfaltozás), valamint a **Bajcsy-Zsilinszky úton járda** létesítése.

A képviselő-testület a 2013. február 25-i ülésén - közbeszerzési eljárás eredményeképpen - kiválasztotta a beruházás **kivitelezőjét**, a berentei székhelyű **KV Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t**, melynek képviselőjével a polgármester a vállalkozási szerződést 2013. március 21-én megkötötte.

A beruházás néhány **fontosabb jellemzője:**

**Vállalkozói díj:** bruttó 40.197.538 Ft. A kivitelezés kezdete 2013. április 3.; eredetileg tervezett befejezése: 2013. június 30. (A befejezési időpont két alkalommal is módosult, előbb 2013. szeptember 30-ára, majd október 31-ére.)

**Az Állomás és a Vörösmarty úton megvalósult fejlesztés:** az útszakasz **teljes hosszában** (692 m, 3.753 m<sup>2</sup>) – legtöbb helyen annak **meglévő szélessége** szerint - 5 cm vastagságú

aszfalttal került burkolásra, padkarendezéssel. A meglévő árkok, áttereszek mindét oldalon tisztításra kerülnek.

**Bajcsy-Zsilinszky úton járda építés és vízelvezetés:** A járda az úttest jobb oldalán került megépítésre, a meglévő aszfalozott járdaszakasz végétől indulva, **660,25 m hosszan**, a temető bekötő útjáig.

A gyalogos járda **1,5 m** szélességgel, homokos kavicsagyazatba elhelyezett, **4 cm vastagságú térkőből** épült meg.

A kivitelezés során részben **nyílt, burkolt vízelvezető árkok** kerültek megépítésre, ahol erre a helyszűkösség miatt nem nyílt lehetőség, **zárt szelvényű csatornák** létesültek. Az árkok előregyártott mederelemekkel kerültek burkolásra, illetve a zárt csatorna D315mm átmérőjű csatornacsőből készül, 5 db tisztítóaknával.

Az ingatlanok előtti **kapubejáróknál áttereszek** kerülnek elhelyezésre.

A tényleges kivitelezés során, előbb az **Állomás út** aszfalozására került sor, majd május 13-án a **Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítés** is elkezdődött.

A munkálatokat a változékony, csapadékos időjárás nehezítette. Az Állomás út felújítása során, az aszfalozás kapcsán több probléma, nem megfelelő műszaki megoldás is felmerült, melyeket mind a helyben lakók, mind a műszaki ellenőr észrevételeztek. Így, a volt vasútállomás deltájánál vékony lett az aszfalréteg az alákerült kiegyenlítés miatt, néhány helyen leszakadt az úttest széle; a Vörösmarty út és Hársfa út kereszteződésénél a kivitelező teherautói nyomták szét a friss aszfaltot. Gond adódott az úttest és az útpadka közötti szinteltérésekkel is. Ezeket a hibákat a kivitelező kijavította.

A **Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítés** során is több problémával szembesült a kivitelező és a beruházó önkormányzat egyaránt. A szükséges közműegyeztetések elmaradtak, az érintett közművek által előírt egyeztetések és követelmények nem kerültek átvezetésre a kiviteli tervbe.

A csapadékvíz-elvezető árok vízjogi engedélye 2013.05.31-én lejárt, újra be kellett nyújtani a módosított vízjogi engedélyes tervet.

A kiviteli tervek átdolgozása is szükségessé vált, melyet a nyomvonal földmérő általi kitűzése tett indokolttá.

Mínderre tekintettel a kivitelező KV Kft. kezdeményezte az önkormányzatnál vállalkozási szerződés, az önkormányzat pedig az irányító hatóságnál - a NORDA-nál - a támogatási szerződés meghosszabbítását.

A kivitelezései munkálatok **október utolsó napjaiban zárultak le.**

A **műszaki átadás 2013. október 24-én** elkezdődött, melynek alkalmával a Magyar Közút Kht. képviselője még hiányosságokat, hibákat észrevételezett, melyek kijavítására október 31-ig kapott határidőt a kivitelező. A javításokat elvégezték.

A munkálatok eredetileg június 30-ai, majd szeptember 30-ai tervezett befejezését, több tényező is befolyásolta, akadályozta. A kivitelezésbeli hiányosságok mellett (a járda- és a vízelvezető árok egyes szakaszai többször is visszabontásra kerültek) a tervezés és az engedélyezés során is számos késleltető tényező merült fel. Így pl. az ÉMIKTVF, a módosított vízjogi létesítési engedélyt, nem a tervben szereplő adatokkal adta ki, elírás miatt. Az engedély helyesbítéséig a műszaki átadás-átvételi eljárás nem volt lezárható.

A járda-és az vízelvezető árok használatbavételi engedélyezési (üzembe helyezési) eljárása 2014. február 28-án kezdődött meg. A járda forgalomba helyezési engedélyét 2013. március 12-i érkezéssel adta ki a Kazincbarcikai Járási Hivatal.

A NORDA helyszíni ellenőrzésére 2014. március 12-én került sor. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

A **45.803.437 Ft** elszámolható összköltségű projekthez **43.513.180 Ft pályázati támogatás társult.**

A beruházás végül 45.574.439 E Ft teljes költséggel valósult meg.

A beruházás néhány **fontosabb jellemzője:**

**1. Kivitelező: KV Kft. (Kazincbarcika)**

Vállalkozói díj: bruttó 40.197.538 Ft.

**2. Tervező:** Mélyépítő és Tervező Kft. (Miskolc) Tervezői díj: 2.895.600 Ft.

**3. Műszaki ellenőr:** TBM Tervező, Beruházó, Mérnökiroda Kft. (Budapest). Vállalkozói díj: bruttó 717.000 Ft.

**4. Pályázati bonyolító:** Nord Tender Kft (Miskolc) Vállalkozói díj: bruttó 889.000 Ft

**5. Közbeszerzési bonyolító:** ENS REAL Kft. (Tiszaújváros). Vállalkozói díj: bruttó 380.000 Ft..

**6. Reklám, PR tevékenység:** YGK Kft (Miskolc) Vállalkozói díj: bruttó 495.300 Ft.

Az önkormányzati saját forrás csökkentése érdekében a képviselő-testület pályázatot nyújtott be a 19/19/2013 (V.22.) BM rendelet alapján a projekt **EU Önerő alapból** történő támogatás elnyerésére. Az önkormányzat az igényelt támogatásban részesült, melynek összege: 1.217.234 Ft.

A támogatásból **647.675 Ft** került folyósításra.

Állomás út felújítása, Bajcsy-Zs. úti csapadékvíz-elvezetés és járda

Ssz.	Szállító/szolgáltató/kivitelező megnevezése	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti (nettó)	Áfa	Összesen (nettó+ ÁFA)	Önerő	Támogatás
1	Mélyépítő és Tervező Kft.	tervezés	2 280 000	615 600	2 895 600	144 785	2 750 815
2	ENS REAL Kft. (Tiszaújváros)	közbeszerzés	299 213	80 788	380 001	19 001	361 000
3	Nord Tender Kft (Miskolc)	projekt-menedzsment	700 000	189 000	889 000	44 452	844 548
4	<b>KV Kft. (Kazinbarcika)</b>	kivitelezés	31 651 605	8 545 933	40 197 538	2 009 952	38 187 587
5	TBM Tervező, Beruházó, Mérnökiroda Kft. (Budapest).	műszaki ellenőr	564 567	152 433	717 000	35 851	681 149
6	YGK Kft (Miskolc)	PR, reklám, marketing	390 000	105 300	495 300	24 766	470 534
		<b>Összesen</b>	<b>35 885 385</b>	<b>9 689 054</b>	<b>45 574 439</b>	<b>2 278 807</b>	<b>43 295 632</b>

Az önkormányzat által elnyert másik pályázati támogatásból, az **ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú** pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuha-kálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű projekt megvalósítása során szintén nem várt nehézségek léptek fel.

A **Szuha-patakon** megvalósuló árvízvédelmi munkák megkezdéséhez, a lassan 3 éve tartó tervezési és engedélyeztetési folyamat ellenére nem állt időben rendelkezésre a vízjogi létesítési engedély, így a beruházás megvalósítására, a projekt költségvetésének terhére kifizetésre, nem került sor 2013. év során.

A beruházáshoz kapcsolódó előkészítő költségek, melyek az önkormányzati költségvetést terhelték:

Igazgatási szolg.díj.	360.000.-	2011.04.20.
Határvonal geod.kitűzése	76.200.-	2012.08.27.
Bérleti díj 121, 142,0192 hrsz-ú Szuha-patak	1.000.-	2013.04.19.
Földhivatali eljárás (Dr.Kovács János)	40.000.-	2013.10.14
Vételár (98/1. hrsz. kivett árok)	54.000.-	2013.10.14
Telekalakítás eljárási díja	42.000.-	2013.10.14
<b>Összesen:</b>	<b>573.200.-</b>	

Tájékoztatom, a képviselő-testületet, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037 számú projekthez kapcsolódóan előterjesztett önerő-támogatás iránti kérelmét és annak mellékleteit a Miniszterelnökséget vezető államtitkár megvizsgálta és a 2014. december 31-ig benyújtható elszámolására vonatkozó adatszolgáltatása alapján a 2014.02.24-án hozott döntésével **4.970.780 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette.**

A módosult műszaki tartalom miatt, változott a beruházás összköltsége és költségösszetétele, az alábbiak szerint:

Tervezett összköltség:	83.539.202 Ft
Támogatás összege:	79.362.242 Ft
Önrész mértéke:	4.176.960 Ft

#### **Elszámolható költségek (bruttó)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
Megvalósíthatósági tanulmány	1.524.000
Kiviteli terv	2.540.000
Közbeszerzés	762.000
Projekt menedzsment	1.905.000
Építési költségek	73.938.002
Műszaki ellenőr	1.905.000
Könyvvizsgálói díj	482.600
Nyilvánosság	482.600

Fentiekre tekintettel a többszörösen módosított 37/2011.(VII.8.) Határozat újabb módosítása indokolt, melyet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti határozati javaslatnak megfelelően javaslok jóváhagyni.

Szuhakálló, 2014. március 3.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

...../2014.(.....) Határozat Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) módosításáról.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „**Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek**” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) képviselő-testületi határozatát az alábbi határozati részek vonatkozásában módosítja:

**A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma:**

Település	Helyrajzi szám	Belterület/ külsőterület	Út/utca
Szuhakálló	43	belterület	
Szuhakálló	98	belterület	
Szuhakálló	108	belterület	
Szuhakálló	142	belterület	Izsó Miklós
Izsófalva	0192	külsőterület	

**A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:**

Fejlesztés költsége (Ft)	Bruttó Ft
<b>Beruházás összes költsége</b>	83.539.202 Ft
Elszámolható költség	83.539.202 Ft
Igényelt támogatás összesen (95 %)	79.362.242 Ft
Saját forrás összesen	4.176.960 Ft

**A pályázat száma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037.**

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét a 2014. évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen.