



ELŐTERJESZTÉS
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. MÁRCIUS 2-AI
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: Dtp/636-2/2022.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

Tárgy: „Környezetvédelmi fejlesztés Dédestapolcsányban” vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: Lukács László
Polgármester

A döntés formája:
Határozat

**Előterjesztést
készítette:** Turócziné Fazekas
Magdolna Aljegyző

Szavazás módja:
Egyszerű többség

Melléklet: Határozati javaslat
Vállalkozási szerződés módosítás -
tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárggyal kapcsolatos vállalkozási szerződést összhangba kell hozni a beruházás kivitelezése során felmerült módosításokkal, melynek indokát a Képviselő-testület ülésén részletesen ismertetni fogom.

Indítványozom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Dédestapolcsány, 2022. március 1.

Lukács László sk.
Polgármester

Határozati javaslat:

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (III.2.) határozata
„Környezetvédelmi fejlesztés Dédestapolcsányban” vállalkozási szerződés módosításáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a tárggyal kapcsolatos kivitelezésre az Önkormányzat és a TENGELY-KÖZMŰ Kft. (Székhely: 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz.) között 2021. március 31. napján létrejött Vállalkozói szerződés módosítás I. tervezetét megismerte, azt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozói szerződés módosítás I. aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA I.**
Környezetvédelmi fejlesztés Dédestapolcsányban

amely létrejött egyrészről a

Dédestapolcsány Község Önkormányzata

Székhely: **3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca 21.**

Adószám:

Törzskönyvi azonosító szám:

Képviselője: **Lukács László, polgármester**

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

Név: **TENGELY-KÖZMŰ Kft.**

Székhely: 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz.

Cégjegyzék:

Adószám:

Képviselője: **Szabó Sándor ügyvezető**

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó,**

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum: Dédestapolcsány Község Önkormányzata és TENGELY-KÖZMŰ Kft. között 2021. március 31. napján jött létre közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződés. Felek ezen szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1) Helyettesítő termékek

Felek megállapodnak, hogy a CS-10-0, a CS-11-0, és a CS-11-1 jelű árkok burkolása során az alábbiak szerint feltüntetett termékek helyett az ott megjelölt, műszakilag egyenértékű helyettesítő termékeket építi be Vállalkozó a kivitelezés során.

1.1.)

Tervezett megoldás vagy tervezett anyag, berendezés:

40x40x10, illetve 40x60x10 cm előregyártott betonlap burkolat

Műszakilag egyenértékű megoldás vagy egyenértékű anyag, berendezés:

120x120x10 cm előregyártott betonlap burkolat

1.2.)

Tervezett megoldás vagy tervezett anyag, berendezés:

30 cm vtg. betonba rakott terméskő burkolat

Műszakilag egyenértékű megoldás vagy egyenértékű anyag, berendezés:

30 cm vtg.-ú előre gyártott betonba rakott terméskő burkolat

A módosítás a **322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ába**, illetve a **Kbt. 141.§ (6)** bekezdésébe tartozó módosítás.

A Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltak jelen esetben alkalmazhatóak, hiszen a módosítás nem lényeges módosítás az alábbiakra tekintettel:

- az eredeti szerződéses feltételektől nem határoz meg lényegesen eltérő érdemi feltételeket. (műszakilag egyenértékű, avagy jobb minőségű anyagok cseréje történt, nem egyéb szerződéses feltétel módosítása, a költségvetésben szereplő tételek kerülnek beépítésre. A kiváltott anyag egyenértékű műszaki értékkel rendelkezik. Egyenértékűsége azonos, költségvetésre gyakorolt hatása nincs.)
- az eredeti eljárásnak is részét képezte a burkolatok megépítése, így a gazdasági szereplők ezen információk birtokában dönthettek az eljárásban való részvételükről. Továbbá a helyettesítő termék ugyanolyan feltételekkel szerezhető be, mint az eredeti termék, a piacon könnyen beszerezhető termékekről van szó, mely által, ha ezek lettek volna eredetileg is meghatározva a műszaki dokumentációban, ez nem tette volna lehetővé a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét.
- az eredeti eljárásban meghatározott mennyiségek és a Vállalkozó által megajánlott egységárak nem változtak, azaz a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, figyelemmel arra, hogy a csere nem jár vállalkozói díjváltozással. A szerződés 5.1. pontjában meghatározott összegű ajánlati ár nem változik a módosítás következtében.
- A szerződés tárgya nem került új elemmel kiterjesztésre, csak egy meglévő cseréje történt. Ezáltal a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentősen új elemre nem terjeszti ki, mivel az eredeti szerződésben meghatározott mennyiség nem változik.

2) A Kbt. 141.§ (6) bekezdésébe tartozó egyéb módosítások

2.1.) Nyomvonal módosítás, hrsz változással

Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során feltárt körülmények miatt a tervezett CS-11- 2-0 j. szakasz nyomvonalának módosítása vált szükségessé a 0+690 és 0+969 j. szelvények között.

Felek kijelentik, hogy a nyomvonal módosítása **műszaki tartalom változással nem járt**, mert a tervezett árok, tervezői fedvényterv szerinti nyomvonalon, műszaki paraméterek változása nélkül, új ingatlanokat érintve megvalósítható.

A fentiek alapján a szerződés 4.3. pontja az alábbira módosul.

4.3. A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a 3643 Dédestapolcsány, 0118/184, 423, 495, 497, 543, 544, 580, 699/23, 735/3, 737, 738, 772, 806, 807, 835, 836/14, 864, 880/1, 881/3, 889, 890, 891, 892/6, 892/8, 908/2, 1042, 1060, 1075, 1088, 1089, 1090, 1091, 1101, valamint befogadóként a hrsz: 482, 543, 653. alatti területeken.

Továbbá a vízjogi engedély módosítása kapcsán a Dédestapolcsány 0118/26, 0118/27, 0118/29, 0118/30, 0118/31, 0118/32, 0118/33, 0118/34, 0118/35, 0118/36, 0118/37, 0118/38, 0118/40, 0118/41, 0118/42, 0118/43, 0118/44, 0118/45, 0118/46, 0118/47, 0118/48, 0118/49, 0118/50, 0118/51, 0118/52, 0118/53, 0118/54, 0118/55, 0118/56, 0118/57, 0118/58, 0118/59, 0118/60, 0118/61, 0118/62, 0118/63, 0118/64, 0118/65, 0118/66, 0118/67, 0118/68 hrsz alatti területeken.

2.2.) Hrsz változás nélküli módosítások

1./ A 2-es rendszerrel érintett vásártér környékén végzett tereprendezési munkálatok miatt a rendszeren kisebb változtatásokat kellett végrehajtani. A CS-2-1 j. szakasz megosztásra került CS-2-1- 0/1 és CS-2-1-0/2 j. szakaszokra. A változás a burkolt és földmedrű árok hosszát nem érinti, a nyomvonal módosul a tervezői fedvénytev szerint, hrsz. változás nélkül.

2./ A CS-5-0 jelű szakaszon is – nyomvonal - változtatásra kerül sor, a korábbi 35500/8985-10/2015. ált. számú vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően. A befogadó és a közúti híd közötti árok szakasz a meglévő burkolattal, változatlan keresztmetszettel meghagyásra kerül. A csapadékvizek kártétel nélküli levezetésének biztosítása érdekében, ezen szakaszra tervezett előre gyártott 60/200 mederburkoló elemek, változatlan hosszban kerülnek beépítésre, a közúti híd felvízi szakaszán. (A fedvényterv szerinti érintett szakasz: 0+141 - 0+406 között)

Tekintettel arra, hogy a fenti változások egyike sem olyan, mely az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határozna meg, **így a módosítások nem lényegesnek minősülnek.**

Nem lényeges, hiszen

- a) nem határoz meg semmilyen új feltételt, az eredeti műszaki tartalom valósul meg, az indikátor szám, azaz 3359 méter változatlan marad.
- b) a módosítás nem változtatja meg a gazdasági egyensúlyt, nem csökken a műszaki tartalom, és nem változik a vállalkozói díj.
- c) a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre.

2.3./

A változtatások engedély módosítást igényeltek, a módosított engedély, illetve fedvénytervek jelen szerződés mellékletét képezik.

3)

Megrendelő a szerződésmódosítás tényére tekintettel a vonatkozó közzétételt a Közbeszerzési Értesítőben kezdeményezi. Vállalkozó ennek tényével egyetért.

Egyebekben a vállalkozási szerződés módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Mellékletek:

- vállalkozói levél
- műszaki ellenőri nyilatkozat
- Tervezői nyilatkozat
- vízjogi engedély módosítása
- 4 módosított részletes helyszínrajz

Dédestapolcsány, 2022. évi hó nap

.....
Dédestapolcsány Község Önkormányzat
Képv.: Lukács László polgármester
Megrendelő

.....
TENTENYKÖZMŰKft.
Képviselő: Szász Sándor ügyvezető
Vállalkozó